



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE TOMADOR SANTO ANTONIO DO SUDESTE | APELIDO EMPREENDIMENTO APOIO POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS UR	1.095.344,10	% Período:	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.169,05	% Período:	0,99%	0,95%	25,69%	21,97%	4,57%	17,34%	22,58%	5,91%				
1.2.	GALERIA PLUVIAL	354.513,63	% Período:		100,00%										
1.3.	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS COM PEDF	498.910,49	% Período:			14,91%	26,19%		23,91%	28,86%	3,09%				
1.4.	MEIO FIO DE CONCRETO	77.949,75	% Período:		11,90%	17,40%	24,54%	64,19%	14,32%	23,23%	4,72%				
1.5.	PASSEIO PÚBLICO	151.438,69	% Período:			30,74%	14,35%		20,30%	17,97%	16,64%				
1.6.	SINALIZAÇÃO VERTICAL DE TRÂNSITO DE	11.362,49	% Período:			25,18%	31,74%		25,90%	17,18%					
Total:		R\$ 1.095.344,10													

Período:	Repasso:	9.456,87	9.157,60	25,69%	21,97%	4,57%	17,34%	22,58%	5,91%
Contabilidade:	1.333,05	1.290,86	34.765,26	29.726,71	6.181,65	23.455,59	30.562,99	8.002,99	
Outros:									
Investimento:	10.789,91	10.448,47	281.395,84	240.629,15	50.035,38	189.885,82	247.381,99	64.777,54	
%:	0,99%	1,94%	27,63%	49,60%	54,17%	71,50%	94,09%	100,00%	
Repasso:	9.456,87	18.614,47	265.245,05	476.145,50	519.999,22	686.425,45	903.244,45	960.019,00	
Contrapartida:	1.333,05	2.623,91	37.389,17	67.117,88	73.299,53	96.759,12	127.322,11	135.325,10	
Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	
Investimento:	10.789,91	21.238,38	302.634,22	543.263,37	693.298,75	783.184,57	1.030.566,55	1.095.344,10	

SANTO ANTONIO DO SUDESTE
Local
quarta-feira, 3 de novembro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: FELIPE ANDRADE BLICK
CREMCAU: SC-1192846-D
ART/RRT: