

PAM		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID				CONSTRUÇÃO CIVIL										
Município:	SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE	SAM	70	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Convênio		Repasse do Concedente	R\$ 3.000.000,00	92,96%		
Projeto:	BARRACÃO INDUSTRIAL	LOTE nº	1	Data	04/10/2023	Dias	70	Data	23/12/2023	nº		Contrapartida do Proponente	R\$ 227.223,71	7,04%		
Quantidade:	2.831,40 m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										Valor Total	3.227.223,71	100,00%		
GRUPO	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)										TOTAL	% S/		
ITEM		10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	ITEM (R\$)	TOTAL		
	Data Início		23/12/23	23/1/24	23/2/24	25/3/24	25/4/24	26/5/24	26/6/24	27/7/24	27/8/24	27/9/24				
	Data Fim		22/1/24	22/2/24	24/3/24	24/4/24	25/5/24	25/6/24	26/7/24	26/8/24	26/9/24	27/10/24				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100												25.713,70	0,80	
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	100												18.581,91	0,58	
3	FUNDACOES															
4	ESTRUTURAS			12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5			2.731.201,44	84,63	
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS						20	20	20	20	20			25.533,91	0,79	
6	COBERTURA							25	25	25	25			14.029,06	0,43	
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS								10	30	40	20		69.404,20	2,15	
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO				15	15		10	20	10	10	20		98.231,04	3,04	
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS									20	20	20	40	119.127,68	3,69	
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS									20	20	20	40	110.790,75	3,43	
11	PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS															
12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)											100		14.610,02	0,45	
TOTAIS												3.227.223,71	100			
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																
ITEM		PARCELAS										Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM		
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$ 23.903,24											1	23.903,24	0,74%
1C	E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	CONTRAPARTIDA	R\$ 1.810,46											1	1.810,46	0,06%
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R\$ 17.273,59											1	17.273,59	0,54%
2C	ÁGUAS PLUVIAIS	CONTRAPARTIDA	R\$ 1.308,32											1	1.308,32	0,04%
3T	FUNDACOES	TESOURO	R\$													
3C		CONTRAPARTIDA	R\$													
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	317.362,73	317.362,73	317.362,73	317.362,73	317.362,73	317.362,73	317.362,73	317.362,73	317.362,73		8	2.538.901,87	78,67%
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	24.037,45	24.037,45	24.037,45	24.037,45	24.037,45	24.037,45	24.037,45	24.037,45	24.037,45		8	192.299,57	5,96%
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R\$				4.747,22	4.747,22	4.747,22	4.747,22	4.747,22			5	23.736,11	0,74%
5C		CONTRAPARTIDA	R\$				359,56	359,56	359,56	359,56	359,56			5	1.797,80	0,06%
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$					3.260,32	3.260,32	3.260,32	3.260,32			4	13.041,30	0,40%
6C		CONTRAPARTIDA	R\$					246,94	246,94	246,94	246,94			4	987,76	0,03%
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R\$						6.451,76	19.355,27	25.807,02	12.903,51		4	64.517,56	2,00%
7C		CONTRAPARTIDA	R\$						488,66	1.465,99	1.954,66	977,33		4	4.886,64	0,15%
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R\$		13.697,21	13.697,21		9.131,47	18.262,95	9.131,47	18.262,95			7	91.314,75	2,83%
8C		CONTRAPARTIDA	R\$		1.037,44	1.037,44		691,63	1.383,26	691,63	1.383,26			7	6.916,29	0,21%
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R\$						22.148,02	22.148,02	22.148,02	44.296,04		4	110.740,09	3,43%
9C		CONTRAPARTIDA	R\$						1.677,52	1.677,52	1.677,52	3.355,04		4	8.387,59	0,26%
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R\$						20.598,03	20.598,03	20.598,03	41.196,06		4	102.990,15	3,19%
10C		CONTRAPARTIDA	R\$						1.560,12	1.560,12	1.560,12	3.120,24		4	7.800,60	0,24%
11T	PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R\$													
11C		CONTRAPARTIDA	R\$													
12T	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R\$										13.581,35	1	13.581,35	0,42%
12C		CONTRAPARTIDA	R\$										1.028,67	1	1.028,67	0,03%
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	41.176,83	317.362,73	331.059,95	331.059,95	331.241,43	343.633,23	383.699,56	396.603,07	412.186,30	111.976,96		3.000.000,00	92,96%
C		CONTRAPARTIDA	R\$	3.118,78	24.037,45	25.074,89	25.074,89	25.088,64	26.027,21	29.061,88	30.039,21	31.219,50	8.481,27		227.223,71	7,04%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	44.295,61	341.400,18	356.134,84	356.134,84	356.330,07	369.660,44	412.761,44	426.642,28	443.405,80	120.458,23		3.227.223,71	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	1,37%	10,58%	11,04%	11,04%	11,04%	11,45%	12,79%	13,22%	13,74%	3,73%		3.227.223,71	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	1,37%	11,95%	22,99%	34,02%	45,06%	56,52%	69,31%	82,53%	96,27%	100,00%		OK	OK
Resp. Técnico:		Assinatura:					Prefeito:					data:				
ENGENHEIRO CIVIL FELIPE ANDRADE BLICK							RICARDO ANTONIO ORTINA					23 DE JUNHO DE 2023				
Tabela de referência: SINAPI de fevereiro/2023 - sem desoneração												Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		18/04/2023 - ter		